FKL / stavebná spoločnosť

Návrh technického riešenia a projektového plánu realizácie predmetu zákazky

Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Spracovateľ: F K L a brat, spol. s r. o.

Vypracoval: Stanislav Pavlík, Ing. Radoslav Škríp

Dátum: 13. 7. 2018

Obsah

Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality 3
Kontrolný a skúšobný plán 4
Harmonogram stavby 6
Detailný popis opatrení zameraných na ochranu povrchových a podzemných vôd 14
Havarijný plán 16
Plán ochrany zdravia pracovníkov 18
Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu 20

Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality

Kontrolný a skúšobný plán vypracovaný podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

časť : HSV, PSV, Práce a dodávky M
príloha č.:
ZoD č. :

Kontrola časti diela	Rozsah kontroly	Kontroluje sa	Zodpovedný	Kontrola vykonaná dňa,podpis
HSV				
Zvislé konštrukcie	Akosť murovacieho materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	Murované konštrukcie	kvalita vyhotovnia - rovinnosť	stavbyvedúci	
	Osadenie valc. Nosníkov - kontrola akosti použitého materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	- montáž	zvislosť, rovinnosť, kolmosť	stavbyvedúci	
	Kotevný materál - kotvenie k priľahlej konštrukcii	spôsob kotvenia	stavbyvedúci	
	Betón prekladov	certifikát, rovinnosť,kvalita vyhotovnia	stavbyvedúci	
	Preklad nosný keramický	certifikát, rovinnosť,kvalita zhotovnia	stavbyvedúci	
Vodorovné konštrukcie	Betón stužujúcich vencov	technologický postup, rovinnosť	stavbyvedúci	
	- kontrola akosti použitého materiálu	certifikát, vzhľad	stavbyvedúci	
	Výstuž stužujúcich vencov - kontrola ocelovej výstuže	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	- montáž	spôsob vykonania	stavbyvedúci	
	Debnenie bočníc stužujúcich vencov	zvislosť, rovinnosť, kolmosť	stavbyvedúci	
Úpravy povrchov	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá- povrchová úprava	technolog.postup, rovinnosť	stavbyvedúci	
	Vonkajšia omietka stien	technolog.postup,rovinnosť	stavbyvedúci	
Ostatné konštrukcie	lešenie	neporušenosť, kompletnosť	stavbyvedúci	
	montáž lešenia	kotvenie k budove,ochranné zábradlia	stavbyvedúci	
	demontáž lešenia	odkotvenie	stavbyvedúci	
	spôsob uskladnenia a zneškodnenia odpadov a vybúr.hmôt	vážne lístky	stavbyvedúci	
PSV				
Izolácie proti vode a vlhkosti	Zhotovenie izolácie proti vode	certifikát, technolog.postup,	stavbyvedúci	
Izolácie tepelné	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	- montáž izolantu	technolog.postup,rovinnosť	stavbyvedúci	
	- povrchová úprava izolantu	technolog.postup, rovinnosť	stavbyvedúci	
Tesárske konštrukcie	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	výmena a doplnenie konštrukčných prvkov	technologický postup, impregnácia	stavbyvedúci	
Klampiarske konštr.	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	montáž klampiarskych prvkov	technologický postup, vodotesnosť	stavbyvedúci	
Konštrukcie stolárske	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	

Kontrolný a skúšobný plán vypracovaný podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Kontrola časti diela	Rozsah kontroly	Kontroluje sa	Zodpovedný	Kontrola vykonaná dňa,podpis
	Montáž plastových okien	technologicý postup, rovinnosť	stavbyvedúci	
	Montáž dverového krídla	technologický postup, kvalita detailov	stavbyvedúci	
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	tlaková skúška vodovodného potrubia	protokol,vodotesnosť	stavbyvedúci	
	montáž	technologický postup, funkčnosť	ved. montér	
Montáž vzduchotechnických zariadení	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	potrubia	vodotesnosť	stavbyvedúci	
	montáž	technologický postup, funkčnosť	ved. montér	
Ústredné kúrenie, kotolne	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	tlaková skúška potrubia	protokol,vodotesnosť	stavbyvedúci	
	montáž	technologický postup, funkčnosť	ved. montér	
Konštrukcie doplnkové kovové	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	montáž	technologický postup, funkčnosť	ved. montér	
Podlahy z dlaždíc	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	montáž	technologický postup, rovinnosť	stavbyvedúci	
Podlahy vlysové a parketové	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	montáž	technologický postup, rovinnosť	stavbyvedúci	
Dokončovacie práce a obklady	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	montáž	technologický postup, rovinnosť	stavbyvedúci	
Dokončovacie práce - nátery	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát,	stavbyvedúci	
	vykonanie náteru	technologický postup, vzhľad,krytie	stavbyvedúci	
Dokončovacie práce - maľby	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát,	stavbyvedúci	
	vykonanie náteru	technologický postup, vzhľad,krytie	stavbyvedúci	
Práce a dodávky M				
Elektromontáže	akosť zabudovávaného materiálu	certifikát, vzhľad, neporušenosť	stavbyvedúci	
	montáž vodiča, prepojenia,merania	spoje podľa STN,vodivosť,funkčnosť	ved. montér	