DODATOK Č. II
K ZMLUVE O DIELO
(vrátane všetkých predchádzajúcich Dodatkov)
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	**Obec Nové Sady**
Sídlo:	Nové Sady 177, 951 24
IČO:	00308340
DIČ:	2021102864
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	SK38 5600 0000 0009 8939 9016
SWIFT:	KOMASK2X
(ďalej len „Objednávateľ")	
a	
Obchodné meno:	**ROKO gips, s. r. o.**
Sídlo:	G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Götzl, konateľ Ing. Miroslav Volár, konateľ
Zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 10880/R
IČO:	36 302 031
DIČ:	2020076927
IČ DPH:	SK2020076927
Bankové spojenie:	VÚB a. s.
Číslo účtu:	SK10 0200 0000 0024 7186 7451
(ďalej len „Dodávateľ")	

I.

Predmetom Dodatku č. II je dohoda zmluvných strán na zmene pôvodného znenia Zmluvy o dielo zo dňa 5.9.2019 (vrátane všetkých predchádzajúcich Dodatkov) v nižšie uvedených článkoch.

II.

V súlade s článkom IX. odsek 9.1. Zmluvy o dielo sa z dôvodu vyššej moci (extrémnych podmienok neumožňujúcich dodržať montáž a požadované technologické postupy) mení článok III. odsek 3.2. tejto zmluvy. Pôvodné znenie zmluvy: „Lehota plnenia predmetu Zmluvy podľa čl. 2 bodu 2.1. tejto Zmluvy je určená na základe oceneného položkového Výkazu výmer

ako výsledku elektronickej aukcie (Príloha č. 1 tejto Zmluvy) Technického návrhu riešenia realizácie diela (Príloha č. 5 tejto Zmluvy), Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (Príloha č. 2 tejto Zmluvy), Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci (Príloha č. 3 tejto Zmluvy) a Záväzného časového návrhu realizácie diela (Príloha č. 4 tejto Zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, a predstavuje 78 celých kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky"

sa nahrádza znením:

„Lehota plnenia predmetu Zmluvy podľa čl. 2 bodu 2.1. tejto Zmluvy je určená pevným termínom do 18. 04. 2020 a to na základe oceneného položkového Výkazu výmer ako výsledku elektronickej aukcie (Príloha č. 1 tejto Zmluvy) Technického návrhu riešenia realizácie diela (Príloha č. 5 tejto Zmluvy), Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (Príloha č. 2 tejto Zmluvy), Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci (Príloha č. 3 tejto Zmluvy) a zápisov v stavebnom denníku potvrdených stavebným dozorom, nakoľko z dôvodov nepriaznivých extrémnych poveternostných podmienok musia byť do ich skončenia práce prerušené. Z tohto dôvodu stráca platnosť Záväzný časový návrh realizácie diela (Príloha č. 4 tejto Zmluvy)."

III.

V článku IV. ods. 4.2. sa pôvodné znenie Zmluvy: „Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 tejto Zmluvy je 594 682,48 € s DPH (slovom päťstodeväťdesiatštyritisíc šesťstoosemdesiatdva eur a štyridsaťosem centov) pričom výška DPH je 99 113,75 € a cena bez DPH je 495 568,73 €"

nahrádza znením:

„Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 tejto Zmluvy je 573 244,38 € s DPH (slovom päťstosedemdesiattritisíc dvestoštyridsaťštyri eur a tridsaťosem centov) pričom výška DPH je 95 540,73 € a cena bez DPH je 477 703,65 €. K zmene (zníženiu) ceny diela o sumu 21.438,10.- Eur s DPH dochádza na základe dohody zmluvných strán o tom, že časť pôvodne dohodnutého rozsahu diela sa nebude realizovať. Rozsah prác, vrátane rozpočtu prác, ktoré nebudú predmetom realizácie, je uvedený v **prílohe** tohto dodatku."

IV.

V článku V. ods. 5.2. sa pôvodné znenie Zmluvy: „Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným platobným stykom na základe dvoch čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom po ukončení realizácie jednotlivých logických a funkčných celkov, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po ukončení logického a funkčného stavebného celku, pričom záverečná faktúra bude doručená po uskutočnení celého diela na základe preberacieho protokolu do 5 kalendárnych dní do prevzatia diela."

sa nahrádza znením:

„Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným platobným stykom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom vždy po ukončení realizácie jednotlivých logických a funkčných celkov, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po ukončení logického a funkčného stavebného celku, pričom záverečná faktúra bude doručená po uskutočnení celého diela na základe preberacieho protokolu do 5 kalendárnych dní do prevzatia diela."

V.

5.1. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy a príslušných Dodatkov, ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu zostávajú nezmenené.

5.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. II Zmluvy, ale nimi výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

5.3. Dodatok č. II Zmluvy je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.

5.4. V prípade ak niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. II Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto Dodatku č. II Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Dodatkom k Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého Dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. II Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. II Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Nových Sadoch dňa: 2.3.2020 V Prievidzi dňa: 27.2.2020

OBEC NOVÉ SADY

.....
Objednávateľ

.....
Dodávateľ

Príloha č.1

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
1.1.2.5.		05 - Siréna	17865,08	1		17865,08		
1.1.2.5.1	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	17865,08	1		17865,08		
1.1.2.5.1.1	9114	Prístroje ovládacie. signalizačné a návestné	17865,08	1		17865,08		
1.1.2.5.1.1.1	Pol2	Siréna Pavian TLG-ES 600	9375,65	1	ks	9375,65		
1.1.2.5.1.1.2	Pol4	Montážna konštrukcia sirény	856	1	ks	856		
1.1.2.5.1.1.3	Pol5	Anténa SA401.5	1264,22	1	ks	1264,22		
1.1.2.5.1.1.4	Pol6	Bleskoistka antény	421	1	ks	421		
1.1.2.5.1.1.5	Pol7	Bleskoistka stožiara	229	1	ks	229		
1.1.2.5.1.1.6	Pol8	Držiak antény	215	1	ks	215		
1.1.2.5.1.1.7	Pol9	Koaxiálny kábel s príslušenstvom	69,55	16	m	1112,8		
1.1.2.5.1.1.8	Pol10	Kábel Olflex s príslušenstvom	11,43	16	m	182,88		
1.1.2.5.1.1.9	Pol11	Kábel NHXH-J 3×2.5 s príslušenstvom	12,64	16	m	202,24		
1.1.2.5.1.1.10	Pol12	Kábel CY10 s príslušenstvom	12,89	18	m	232,02		
1.1.2.5.1.1.11	Pol13	FeZn drôt s príslušenstvom	7,52	10	m	75,2		
1.1.2.5.1.1.12	Pol14	Konektor N	35,99	2	ks	71,98		
1.1.2.5.1.1.13	Pol15	Montážna sada sirény	328,15	1	ks	328,15		
1.1.2.5.1.1.14	Pol16	Montáž sirény Pavian	616,37	1	ks	616,37		
1.1.2.5.1.1.15	Pol17	Montáž stožiara	1397	1	ks	1397		
1.1.2.5.1.1.16	Pol18	Montáž antény	189,12	1	ks	189,12		
1.1.2.5.1.1.17	Pol19	Oživenie sirény	333,91	1	ks	333,91		
1.1.2.5.1.1.18	Pol20	Východisková odborná prehliadka a skúška zariadenia	250	1	ks	250		
1.1.2.5.1.1.19	Pol21	Systémová integrácia sirény	512,54	1	súb	512,54		